排 出 ガ ス の 分 析 結 果

年　月				令和5年(2023年)						令和6年(2024年)					
				1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月
排ガスを測定・採取した日				1月12日	3月2日	5月9日	7月5日	9月5日	11月1日	1月10日	3月6日	5月9日	7月3日	9月3日	11月1日
分析結果が得られた日				1月23日	3月27日	5月26日	7月24日	9月25日	11月29日	1月25日	3月13日	6月7日	7月22日	9月24日	11月20日
分析項目	分析値の単位	規制値		分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果
		法・条例	自主目標												
ば い じ ん（O_2 :6%）	g /Nm3	0.2	0.05	0.001	＜0.001	＜0.005	＜0.001	0.001	0.007	＜0.001	0.002	0.005未満	0.007	0.003	0.005未満
硫 黄 酸 化 物 量	Nm3/h	1.737	0.833	－	－	0.043	－	－	0.13	－	－	0.05	－	－	0.36
窒 素 酸 化 物 量	ppm	350	210	－	－	130	－	－	100	－	－	110	－	－	97
塩 化 水 素	mg/Nm3	146.6	81.5	－	－	16	－	－	30	－	－	11	－	－	30
ダイオキシン類（O_2 :12%）	ng-TEQ/Nm3	5	1	－	－	0.075	－	－	－	－	－	0.0019	－	－	－
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

年　月				令和7年(2025年)						令和8年(2026年)					
				1月	3月	5月	7月	9月	11月	1月	3月	5月	7月	9月	11月
排ガスを測定・採取した日				1月8日	3月7日	5月8日	7月2日	9月1日	11月11日	1月7日	3月6日	5月7日	7月2日	9月30日	
分析結果が得られた日				1月20日	3月17日	5月30日	7月17日	9月16日	11月27日	1月19日	3月17日	5月29日	7月16日	10月14日	
分析項目	分析値の単位	規制値		分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果	分析結果
		法・条例	自主目標												
ば い じ ん（O_2 :6%）	g /Nm3	0.2	0.05	0.003	0.002	0.005未満	0.001未満	0.001未満	0.004未満	0.002未満	0.002	0.005未満	0.001	0.001未満	
硫 黄 酸 化 物 量	Nm3/h	1.737	0.833	－	－	0.048	－	－	0.11	－	－	0.2	－	－	
窒 素 酸 化 物 量	ppm	350	210	－	－	110	－	－	99	－	－	120	－	－	
塩 化 水 素	mg/Nm3	146.6	81.5	－	－	6.1	－	－	6.4	－	－	9.3	－	－	
ダイオキシン類（O_2 :12%）	ng-TEQ/Nm3	5	1	－	－	0.009	－	－	－	－	－	0.027	－	－	
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	

直近の3年間で排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日
令 和 6 年 10 月 18 日 ～ 10 月 24 日
令 和 7 年 10 月 3 日 ～ 10 月 9 日
令 和 8 年 10 月 9 日 ～ 10 月 15 日